


Sport- und Festhalle Tennenbronn / Sachstand




ORT, 06.07.2021

Sport- und Festhalle Tennenbronn / Sachstand

1. Bebauungsplan, Stand, nächste Schritte:

- Thematik der Anbauverbotszone ist gelöst: Vor-Ort-Termin mit dem zuständigen Referatsleiter RP, Straßenbauamt, Planer für Abbiegespur, Frau Schmidtman, Herr Liebrich und CB. Ergebnis der Besprechung:
 - Aufgrund der gegebenen Situation ist der Abstand von 20 m der Halle zur L 175 nicht erforderlich
 - In die Planung ist der Flächenbedarf für einen Radweg entlang der L175 zu berücksichtigen. Dies wird, wenn überhaupt nur zu geringen Verschiebungen der Halle führen und wird nicht als problematisch angesehen.
- B-Plan-Vorentwurf ist für die erste Sitzung nach der Sommerpause geplant.



Sport- und Festhalle Tennenbronn / Sachstand

2. Hochbauplanung, Stand, nächste Schritte:

Durchführung der VgV-Verfahren ist abgeschlossen für die Fachdisziplinen:

- Architektur (Start in Leistungsphase 4)
- Tragwerksplanung
- Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärplanung
- Elektroplanung
- Freianlagenplanung

In einem 2-stufigen Verfahren wurden folgende Büros für das Projekt ausgewählt und dem AUT am 15.07.2021 zur Beauftragung vorgeschlagen:

- Architektur: **Hermann + Bosch** aus Stuttgart, Erfahrung im Hallenbau
- Tragwerksplanung: baustatik **relling** aus Singen, Erfahrung im Holzbau
- HLS-Planung: **Pfeil & Koch**, Stuttgart, Low tec, evtl. Bauphysik
- Elektro-Planung: **plus-energie**, VS,
- Landschaftsplanung: **SIEGMUNG und WINZ**; Balingen

Sport- und Festhalle Tennenbronn / Sachstand

Weitere Fachdisziplinen werden noch angefragt:

- Bauphysik
- Brandschutz
- Geologie
- Vermessung

Nach Beauftragung wird umgehend ein Startgespräch mit den Planern stattfinden.

Bauantrag bis Ende 2021