

Gemeinderatsvorlage Nr.

Vorlage an	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	AUT <input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	26.01.06		19.01.06		
Vorberatung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte FB: 1, 2, 3		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten	
		Niederschriften an:		ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ordnungsnr.	Stichwort			Folgekostenberechnung	
				ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	

Erweiterung Peter-Meyer-Schule Abrechnung

1. Bericht

Nachdem im Juni 2003 bzw. Februar 2004 der Bewilligungsbescheid für die Erweiterung der Peter-Meyer-Schule um 2 Klassenräume und 2 Gruppenräume in Höhe von € 147.000,- eingegangen war, wurde am 18.03.04 die Sachentscheidung für diese Baumaßnahme in Höhe von € 521.000,- getroffen.

Der Spatenstich fand am 06. Juli 2004 statt. Die Bauzeit für den Anbau und die Aufstockung betrug ca. 8 Monate. Am 11. Juni wurden die Erweiterungsbauten im Rahmen eines Schulfestes eingeweiht.

Im Dezember 2005 erfolgte noch die Abnahme des Baus durch das Regierungspräsidiums. Zwischenzeitlich konnte die Gesamtabrechnung abgeschlossen werden.

Der Kostenrahmen wurde eingehalten. Es können nicht benötigte Mittel in Höhe von € 26.616,- zurückgegeben werden.

Die Abrechnung stellt sich wie folgt dar:

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276				
	Bauvorhaben	Erweiterung Peter-Meyer-Schule		
	HH-Stelle	2.2700 9401, 9402, 9410, 9354 2B 27000102		
	HH-Ansatz	541 463€./ . Deck.f.MA 2300 0102 9410 und 2912 0102 9410 45 000 €		
	Nicht mehr benötigte Mittel	26 616,71		
GESAMTKOSTENZUSAMMENSTELLUNG				
Kosten- gruppe	Gewerk		Kostenfeststellung	%
100	Grundstück		EUR	0

200	Herrichten u. Erschliessen			EUR	0
300	Bauwerk (Baukonstruktion)			302.161,54 EUR	64
400	Bauwerk (Techn.Anlagen)			49.048,77 EUR	10
500	Aussenanlagen			11.403,17 EUR	2
600	Ausstattung und Kunstwerke			14.805,10 EUR	3
700	Baunebenkosten			92.427,63 EUR	20
	GESAMTSUMME			469.846,21 EUR	100

Die konkretere Aufschlüsselung der angefallen Kosten liegt der Vorlage bei (Anlage 1).

2. Beschlussvorschlag

Die Abrechnung der Erweiterungsmaßnahme Peter-Meyer-Schule wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, 16.12.05
 Fachbereich Umwelt und Technik

 Krause

 Rosenbohm

Gesehen:

 FB 1.2: Hug

 FB 2: Brodbeck

 FB 3: Kammerer

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des AUT am 19.01.06 und des GR am 26.01.06

 Dr. Herbert O. Zinell
 Oberbürgermeister