

- Gemeinderatsvorlage Nr. 65/2017**  
 **Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /**  
 **Ortschaftsratsvorlage TB Nr. /**

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	18.05.2017		
Vorberatung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am		11.05.2017	
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: SWS Beteiligte FB: 1, SWS	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Aktenzeichen 572.10	Stichwort	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

### Hallenbad badschnass – Abrechnung der Baumaßnahme

#### 1. Bericht

Der Bericht über die angefallenen Gesamtkosten für das Bauvorhaben „Hallenbad badschnass“ liegt jetzt vor. In der Sitzung am 11. Juli 2013 hat der Gemeinderat der Kostenberechnung in Höhe von 7,8 Mio. € (ohne Kosten für Grunderwerb in Höhe von 197.955,80 €) einstimmig zugestimmt (GR 108/2013). Bereits am 17. November 2016 (Vorlage GR 160/2016) wurde angedeutet, dass das Projekt unter den Kostenansätzen bleiben wird: „Für das Hallenbad wurde ein Gesamtkostenrahmen von 7,8 Mio. Euro (netto) veranschlagt. Der aktuelle Kostenanschlag liegt bei 7,35 Mio. Euro. Der Zahlungsstand betrug Mitte Oktober 2016 7,30 Mio. €. Es ist davon auszugehen, dass sich keine großen Veränderungen mehr ergeben, da lediglich noch eine Schlussrechnung aussteht.“

Die endgültigen Kosten stehen nun fest. Der Bericht von Klotz und Partner schließt mit einer Kostenfeststellung von 7.362.848,88 Euro. Die Kostenberechnung lag ursprünglich bei 7.800.790,32 Euro. Somit konnte das Projekt um 437.941,44 Euro bzw. 5,6 % preiswerter abgeschlossen werden als ursprünglich geplant.

Die Kosten verteilen sich auf die Kostengruppen wie folgt:

Kostengruppe	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Abrechnung	in %
100: Grundstück	-	-	-	
200: Herrichten und Erschließen	203.500,00	127.334,27	127.334,26	37,4%
300: Bauwerk: Baukonstruktion	3.695.782,00	3.422.645,07	3.412.172,57	-7,7%
400: Bauwerk: Technische Anlagen	2.341.976,60	2.157.804,90	2.157.804,90	-7,9%
500: Außenanlagen	201.000,00	199.186,18	250.936,68	24,8%
600: Ausstattung/Kunstwerke	58.400,00	83.635,83	81.122,39	38,9%
700: Baunebenkosten	1.300.131,72	1.341.626,00	1.333.478,08	2,6%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>7.800.790,32</b>	<b>7.332.232,25</b>	<b>7.362.848,88</b>	<b>-5,6%</b>

## 2. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Schramberg, den 20.04.2017

---

Kälble  
Werkleiter SWS EB

---

Weisser U.  
FBL 1

---

Huber R.  
FB 1

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des  OR-WM am  
 OR-TB am

Ortsvorsteher/in

4. Aufnahme auf die Tagesordnung des  VA am  
 AUT am 11.05.2017  
 GR am 18.05.2017

Thomas Herzog  
Oberbürgermeister