

- Gemeinderatsvorlage Nr. /
 Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /
 Ortschaftsratsvorlage TB Nr. **13/2017**

Vorlage an	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	04.07.2017			
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am				
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: FB4 Beteiligte FB: 1, 4		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Aktenzeichen 656.22	Stichwort Straßenunterhaltung		Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	

Bericht über die Mittelverwendung Straßenunterhaltung 2016

1. Bericht

Im Zuge des Beschlusses der Straßenunterhaltung 2017 wurde vom Ortschaftsrat Tennenbronn der Wunsch geäußert einen Bericht über die 2016 durchgeführten Straßenunterhaltungsmaßnahmen zu erhalten.

Laut Beschluss des Ortschaftsrates vom 08.03.2016 sollten folgende Straßen saniert werden:

Unterschiltach – Mulpenbühl – Fleigenhof	100.000 €
Straße im Bereich Schachenbronn	6.000 €
Wiesenstraße Einmündung Hauptstraße	14.000 €

Für den Bauhof wurden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Ausgeführt wurden die Straßen:

Unterschiltach – Mulpenbühl – Fleigenhof	104.399,38 €
Straße im Bereich Schachenbronn	2.371,44 €

Die Materialaufwendungen des Bauhofes lagen bei ca. 8.500 €.

Insgesamt wurden somit 115.270,82 € der zur Verfügung stehenden 140.000 € ausgegeben. Der für Tennenbronn eingeplante Anteil wurde somit um 25.729,18 € unterschritten. Gründe sind wie folgt:

- Die Wiesenstraße wurde auf Grund der 2016 noch nicht endgültig geklärten Ableitung des Kanals in der Friedhofstraße nicht ausgeführt.
- Bei den Materialaufwendungen durch den Bauhof wurde entgegen der Prognose weniger benötigt.

Schramberg, den 20.06.2017

Ginter
FB4

Dezember
Leiter Tiefbau

Weisser U.
FBL1

2. Aufnahme auf die Tagesordnung des

OR-WM am
 OR-TB am

04.07.2017

Ortsvorsteher/in

Ortsvorsteher/in

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des

VA am
 AUT am
 GR am

Thomas Herzog
Oberbürgermeister