

**Gemeinderatsvorlage Nr. 11/2018**  
 **Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /**  
 **Ortschaftsratsvorlage TB Nr. 4/2018**

Vorlage an	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am		22.02.18	30.01.18		
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am					
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Verfasser: Klaus Dezember Beteiligte FB: 1, 3, 4		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Aktenzeichen 463.12	Stichwort Kurpark Tennenbronn Spielgolf		Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		

## Gelände Kurpark Tennenbronn Spielgolfanlage, Abschlussbericht

### 1. Bericht

Im Jahre 2016/2017 wurden nach mehreren Beratungen durch die Arbeitsgruppe Kurpark Tennenbronn ein Strategiepapier für den Bereich des Minigolfes erarbeitet. Dieses sah vor die bestehende Minigolfanlage durch eine Spielgolfanlage zu ersetzen. Zusätzlich sollte ein Fußballbillardfeld eingebaut werden. Der bestehende Kiosk sollte innen komplett renoviert werden, so dass weiterhin einen Bewirtung stattfinden kann. Zur weiteren Attraktivität sollte im Bereich des Spielplatzes eine Rutsche eingebaut werden.

Im März 2017 wurde vom Ortschaftsrat Tennenbronn und Gemeinderat Schramberg auf Grundlage der oben beschriebenen Planung der entsprechende Beschluss zur Umsetzung gefasst. Dies erfolgte unter der Maßgabe dass ein Betreiber gefunden wird.

Im Juni 2017 konnte der benötigte Betreibervertrag abgeschlossen werden, direkt im Anschluss wurde mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Am 24.08.2017 konnte dann bei bestem Wetter die feierliche Eröffnung stattfinden.

Gemäß der Kostenberechnungen wurden vom Gemeinderat für das gesamte Projekt insgesamt 147.500,00 € bereitgestellt. Die Schlussabrechnung ergab Kosten in Höhe von 152.005,36 €. Die erhöhte Kosten (4.505,36 €) sind im Wesentlichen durch einen schlechteren Unterbau der vorhandenen Anlage wie angenommen sowie einer notwendig gewordenen Drainage im Bereich des Fussballbillardfeldes entstanden.

Leider fiel der Pächter durch eine Erkrankung kurz vor der geplanten Eröffnung aus. Die Abteilung Kultur, Tourismus, Eventmarketing managte mit Unterstützung bürgerschaftlich Tätiger kurzfristig den Betrieb der Spielanlage und die Bewirtschaftung des Kiosks vom 25.08.2017 bis 15. Oktober 2017. Sie traf auch erste Marketingmaßnahmen (Flyer, Internet, Beachflags, Beschilderung).

Die Spielgolfanlage wurde gut besucht. Es konnten folgende Besucherzahlen erzielt werden:

August: 185 Besucher an 5 Öffnungstagen

September: 419 Besucher an 19 Öffnungstagen (es gab leider auch Regentage)

Oktober: 234 Besucher an 11 Öffnungstagen (es war teilweise ziemlich kalt)

Besucherzahlen schwanken zwischen 1- 72 Besucher/Tag. Der Besucherstärkste Tag war der Sonntag.

## 2. Beschlussvorschlag

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, den 12.01.2018

_____ AL K. Dezember	_____ FBL 4 Mager	_____ AL A. Krause	_____ FBL 1 U. Weisser
_____ FBL 3 B. Kammerer	_____ AL I. Rebmann		

**3. Aufnahme auf die Tagesordnung des**  OR-WM am  
 OR-TB am **30.01.18**

\_\_\_\_\_  
Ortsvorsteher/in

\_\_\_\_\_  
Ortsvorsteher/in

**4. Aufnahme auf die Tagesordnung des**  VA am  
 AUT am **22.02.18**  
 GR am

\_\_\_\_\_  
Thomas Herzog  
Oberbürgermeister

Kurpark Tennenbronn  
**Spielegolfanlage Tennenbronn**  
**Kostenvergleich**

	Ansatz für Sachentscheidung brutto	Abrechnung	Differenz								
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>147.500,00 €</b>	<b>152.005,36 €</b>	<b>4.505,36 € Mehrkosten</b>								
<table border="1"> <tr> <td>Budget:</td> <td style="text-align: right;">147.500 €</td> </tr> <tr> <td><i>I-5510-003 Spielplatz:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>90.000 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ergebnis HH Produktgruppe 57.50 Tourismus Minigolf:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>23.000 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ergebnis HH Produktgruppe 11.24 Gebäudemgt. Kiosk:</i></td> <td style="text-align: right;"><i>34.500 €</i></td> </tr> </table>				Budget:	147.500 €	<i>I-5510-003 Spielplatz:</i>	<i>90.000 €</i>	<i>Ergebnis HH Produktgruppe 57.50 Tourismus Minigolf:</i>	<i>23.000 €</i>	<i>Ergebnis HH Produktgruppe 11.24 Gebäudemgt. Kiosk:</i>	<i>34.500 €</i>
Budget:	147.500 €										
<i>I-5510-003 Spielplatz:</i>	<i>90.000 €</i>										
<i>Ergebnis HH Produktgruppe 57.50 Tourismus Minigolf:</i>	<i>23.000 €</i>										
<i>Ergebnis HH Produktgruppe 11.24 Gebäudemgt. Kiosk:</i>	<i>34.500 €</i>										
Spielegolfanlage und Fußballbillard	78.900 €	94.357,94 €	15.457,94 € Mehrkosten								
Sanierung Kiosk mit Außenanlage	48.000 €	44.453,86 €	-3.546,14 € Minderkosten								
Rutsche 1 Spielplatz zu Fussweg	20.600 €	13.193,56 €	-7.406,44 € Minderkosten								

Aufgestellt, 19.01.2018  
 Klaus Dezember, FB4 Abteilungsleiter Tiefbau