

Tisch- Gemeinderatsvorlage Nr. 15/2009 Beschluss

Vorlage an GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	05.02.09	
Vorberatung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte FB: 1.2 , 2, 3 Niederschriften an:	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Ordnungsnr. 231.21/GR/AUT	Stichwort Gymnasium	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>

Gymnasium - Anbau einer Mensa Abrechnung

1. Bericht

Nachdem die Stadt Schramberg in 2005 erfolgreich in das Investitionsförderprogramm IZBB des Bundes aufgenommen und ein Zuschuss in Höhe von € 463.000,- bewilligt wurde, hat der GR in seiner Sitzung am 27.04.2006 nach Vorstellung der Planung des Fachbereichs Umwelt und Technik die Sachentscheidung über einen Betrag von € 998.600,- getroffen.

Am 09. Juni 2006 erfolgte der Spatenstich.

Die Baumaßnahme wurde im Juni 2007 fertig gestellt und mit einem Festakt am 21.07.07 eingeweiht.

Durch überplanmäßige Mittel auf Grund unvorhersehbarer Gründungsprobleme und durch zusätzlich eingestellte Mittel für ergänzende Einrichtungen im Küchenbereich in 2008 hat sich die bereitgestellte Summe für die Maßnahme auf insgesamt € 1.132.850,- erhöht.

Nach Abrechnung schließt die Baumaßnahme nun mit Gesamtkosten von € 1.108.450,47. 24.399,53 € werden nicht mehr benötigt und können zurückgegeben werden.

Die Abrechnung nach DIN 276 liegt der Vorlage bei.

2. Beschlussvorschlag

Die Abrechnung der Baumaßnahme wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, 30.01.2009
Fachbereich Umwelt und Technik

Krause

Rosenbohm

Gesehen:

FB 1.2: Hug

FB 2: Weisser

FB 3: Kammerer

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des AUT am 05.02.09

Dr. Herbert O. Zinell
Oberbürgermeister

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276						
	Bauvorhaben	Mensa Gymnasium Schramberg				
	HH-Stelle	2.2300 9354, 9401,9402,9410 2B 23000103				
	HH-Mittel (Ansatz)	1.132.850,00				
Kosten- gruppe	Gewerk	Firma	Kostenfeststellung	%		%
300	EBM-Arbeiten		246.447,75 EUR	22		0
	Gerüstbau		4.286,43 EUR	0,4		0
	Zimmererarbeiten		86.711,88 EUR	7,8		0
	Flachdachabdichtung		39.414,67 EUR	3,6		0
	Schlosserarbeiten		5.627,31 EUR	0,5		0
	Gipserarbeiten		29.438,51 EUR	2,7		0
	Gipserarbeiten		396,79 EUR	0		0
	Fliesenarbeiten		9.642,09 EUR	0,9		0
	Bodenbeschichtung		8.992,15 EUR	0,8		0
	Bodenbelagsarbeiten		11.039,41 EUR	1		0
	Metallbauarbeiten		94.083,90 EUR	8,5		0
	Schreinerarbeiten		11.665,74 EUR	1,1		0
	Glaserarbeiten		3.771,16 EUR	0,3		0
	Rolladenbau		1.205,85 EUR	0,1		0
	Malerarbeiten		2.080,89 EUR	0,2		0
	Schließanlagen		637,91 EUR	0,1		0
	Gebäudereinigung		1.622,13 EUR	0,1		0
	Abbruch/Entsorgung		1.631,31 EUR	0,1		0
	Sonstiges		168,98 EUR	0		0
			EUR	0	558.864,86 EUR	50,4
400						0
	Lüftungsinstallation		106.776,59 EUR	9,6		0
	Elektroinstallation		67.078,07 EUR	6,1		0
	Heizungsinstallation		48.360,64 EUR	4,4		0
	Sanitärinstallation		21.474,07 EUR	1,9		0
	Blitzschutz		2.499,69 EUR	0,2		0
	Feuerlöscher		171,43 EUR	0		0
	Telekomm.-Anlagen		185,00 EUR	0	246.545,49 EUR	22,2
500				0		0
				0		0
600				0		0
	Kücheneinrichtung		83.118,30 EUR	7,5		0
	Hygienebedarf		784,42 EUR	0,1		0
	CO ² -Flaschen		248,21 EUR	0		0
	Projektionswand		1.730,32 EUR	0,2		0
	Erwerb bewegl. Sachen		66.773,36 EUR	6	152.654,61 EUR	13,8
				0		0
700	Arch.-Leistungen		47.863,56 EUR	4,3		0
	Ing.-Leistungen TA		45.354,22 EUR	4,1		0
	Ing.-Leistungen Küchenpl.		19.761,71 EUR	1,8		0
	Tragwerksplanung		26.704,79 EUR	2,4		0
	Prüfstatik		3.747,25 EUR	0,3		0
	SIGEKO		3.391,50 EUR	0,3		0
	Sonstige BN		3.417,48 EUR	0,3		0
	Alllastenuntersuchung		145,00 EUR	0	150.385,51 EUR	13,6
	Gesamtsumme		1.108.450,47 EUR	100	1.108.450,47 EUR	100

KOSTENFESTSTELLUNG NACH DIN 276	
Bauvorhaben	Gymnasium - Anbau einer Mensa
HH-Stelle	2.2300 9354, 9401,9402,9410 2B 23000103
HH-Ansatz	998.600,- + üpl. 114.250 + 20.000,- = 1.132.850,-
Nicht mehr benötigte Mittel	24.399,53

GESAMTKOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Kosten- gruppe	Gewerk			Kostenfeststellung	%
100	Grundstück			EUR	0
200	Herrichten u. Erschliessen			EUR	0
300	Bauwerk (Baukonstruktion)			558.864,86 EUR	50
400	Bauwerk (Techn.Anlagen)			246.545,49 EUR	22
500	Aussenanlagen			EUR	0
600	Ausstattung und Kunstwerke			152.654,61 EUR	14
700	Baunebenkosten			150.385,51 EUR	14
	GESAMTSUMME			1.108.450,47 EUR	100

Aufgestellt:

Schramberg, den 27.01.09
 Fachbereich Umwelt und Technik

