

Ortschaftsratsvorlage Nr.

Vorlage an den Ortschaftsrat für die Sitzung am 31.01.2011		öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte Ämter: 1, 2, 3 Niederschriften an:	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Ordnungsnr. 790.04/ZIP OV Wm	Stichwort OV Waldmössingen	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>

Ortsverwaltung Waldmössingen - ZIP - Energetische Generalsanierung s02500103

1. Bericht

Nachdem der Förderbescheid im Rahmen des Konjunkturprogramms II (ZIP) erteilt wurde, hat der OR in seiner Sitzung am 15.06.2009 die Sachentscheidung über Mittel in Höhe von 200.000,00 € (städtischer Anteil 50.000,00 €, Zuschuss 150.000,00 €) getroffen. Von November 2009 bis Dezember 2010 wurden an der Ortsverwaltung folgende energetische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt:

- Einbau neuer Kunststoff-Alu-Fenster
- Erneuerung des Sonnenschutzes (Raffstore)
- Fassadendämmung- und Bekleidung
- Dachdämmung- und Abdichtung
- Erneuerung der Heizanlage

Die Baumaßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 208.463,97 € ab.

Es wurden 19.500 € überplanmäßige Mittel beantragt und über nicht benötigte Mittel innerhalb der Infrastrukturpauschale (Bauhof Sulgen) gedeckt. 11.036,03 € können zurückgegeben werden. Die Kostenfeststellung nach DIN 276 liegt der Vorlage bei.

2. Beschlussvorschlag

Die Abrechnung wird zur Kenntnis genommen

Schramberg, 21.12.2010

Fachbereich Umwelt und Technik

Krause

Gesehen:

FB 1: Moser

FB 2: Weisser

OVWm: Schmid

3. Aufnahme auf die Tagesordnung des OR WM am 31.01.2011

Dr. Herbert O. Zinell
Oberbürgermeister

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

Kostenfeststellung nach DIN 276			
Bauvorhaben		Sanierung Ortsverwaltung Waldmössingen	
HH-Stelle		2 s 0250 0103	
HH-Mittel, Ansatz		200.000,00 + 19.500 üpl. = 219.500,00 €	
nicht mehr benötigte Mittel		11.036,03 €	
Kgr.		Kosten inkl. Mwst.	%
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
300001	Gerüstarbeiten	3.782,91 EUR	1,8
300012	VWS Sockel	11.962,93 EUR	5,7
300013	Betonsanierung	2.534,76 EUR	1,2
300019	Betonabbrucharbeiten	2.722,71 EUR	1,3
300021	Dachabdichtungsarbeiten	24.457,93 EUR	11,7
300022	Klempnerarbeiten	873,06 EUR	0,4
300014	Natur- u. Betonwerksteinarbeiten	2.341,04 EUR	1,1
300023	Putz- und Stuckarbeiten	10.593,77 EUR	5,1
300030	Rolladen-/Sonnenschutzarbeiten	6.220,73 EUR	3,0
300031	Eingangselemente	7.591,04 EUR	3,6
300032	Verglasungsarbeiten	37.031,37 EUR	17,8
300033	Gebäudereinigungsarbeiten	599,32 EUR	0,3
300038	Fassadenarbeiten	51.528,42 EUR	24,7
	Sonstiges/ Dachuntersuchung	216,58 EUR	0,1
	Sonstiges/ Bauhofleistungen	0,00 EUR	0,0
	Sonstiges/ BK-Anlage	2.798,64 EUR	1,3
	Sonstiges/ Wappen	475,41 EUR	0,2
	Sonstiges / Beschriftung BK-Anlage	178,50 EUR	0,1
400	Bauwerk - Technische Anlagen		0,0
400040	Heiz. u. zentr. Brauchwassererw.	6.600,00 EUR	3,2
400050	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	1.440,00 EUR	0,7
400052	Mittelspannungsanlagen	4.583,32 EUR	2,2
	Sonstiges, Umbau Eingang	193,00 EUR	0,1
	Sonstiges, Anschl. nach Rohbauarb	194,62 EUR	0,1
	Sonstiges	186,12 EUR	0,1
700	Baunebenkosten		
711	Projektleitung FB4	3.010,18 EUR	1,4
731	Architektenleistungen	21.514,94 EUR	10,3
735	Tragwerksplanung	357,00 EUR	0,2
736	Technische Ausrüstung	4.475,67 EUR	2,1
	Gesamtkosten	208.463,97 EUR	100,0