

Gemeinderatsvorlage Nr. 13/2009

Beschluss

Vorlage an	GR <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	AUT <input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	05.02.2009				
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	OR-W <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte FB: 1.3, 4, SWS Niederschriften an: 1.2, 4, SWS		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ordnungsnr.: 701.31	Stichwort Abwasser		Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		

Ausbau Josef-Andre-Straße, Erneuerung der Kanalisation, Bereitstellung überplanmäßiger Mittel

1. Bericht

Am 05.06.2008 wurde vom Gemeinderat der Ausbau der Josef-Andre-Straße beschlossen und die Arbeiten wurden am 15.06.2008 vom AUT an den günstigsten Bieter, die Firma SKS aus Steißlingen, vergeben.

Die Auftragssumme für die Kanalisationsarbeiten wurde in der Vorlage mit brutto 84.579,77 Euro angegeben.

Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, waren in dieser Summe die Baustelleneinrichtung und die anteiligen Kosten der Stundenlohnarbeiten noch nicht enthalten. Schlägt man diese Kosten den jeweiligen Losen korrekt zu, hätte sich schon damals eine Bruttoangebotssumme von 93.024,06 € für die Kanalisation ergeben. Entsprechend reduzieren sich aber die Kosten im Bereich Straßenbau.

Nachdem die Maßnahme zwischenzeitlich nahezu abgeschlossen ist, ist nach den derzeitigen Berechnungen von Gesamtkosten in Höhe von ca. 120.000 € für die Kanalisationsarbeiten und weiteren ca. 10.000 € für Ingenieurleistungen auszugehen.

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund folgender Positionen:

1. Zusätzlicher Anschluss eines Ableitungskanals DN 400
2. Mehraufwendungen im Bereich der Wasserhaltung aufgrund hohem Grundwasserstand
3. Mehraushub und somit auch größere Mengen an Verfüllmaterial wegen großer Bachfindlinge im Bereich des Kanalgrabens.

Die Mehrkosten können im Zuge der Abwicklung des Investitionsplans 2008 abgedeckt werden.

2. Beschluss

Die zusätzlichen Mittel für die Abrechnung der Kanalbaumaßnahme Josef Andre Straße mit insgesamt ca. 45.000 € werden im Rahmen der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2008 der Stadtwerke Schramberg Eigenbetrieb e.K. zur Verfügung gestellt.

Rosenbohm
FB 4

Kälble
SWS

Hug
FB 1.2

Aufnahme auf die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 05.02.2009.

Dr. Herbert O. Zinell
Oberbürgermeister

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.